



NIEDERSCHRIFT

über die Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport

Sitzungsdatum: Dienstag, 03.03.2020
Beginn: 14:00 Uhr
Ende: 16:00 Uhr
Ort: Feuerwehr- und Atemschutzzentrum Kronach

Anwesend sind:

Landrat

Löffler, Klaus

Mitglieder CSU-Fraktion

Korn, Jens
Liebhardt, Bernd
Löffler, Thomas
Wiegand, Angela

Mitglieder SPD-Fraktion

Grebner, Susanne
Körner, Christof
Schmidt, Dietmar

Vertretung für Herrn Timo Ehrhardt

Mitglieder Freie-Wähler-Fraktion

Pietz, Hans
Wicklein, Stefan

Schriftführer/in

Mäusbacher, Natalie

Verwaltung

Biedermann, Marc-Peter
Schaller, Michael

Gäste

Bänisch, Christa
Jersch-Bittermann, Gudrun
Kestler, Annegret
Lang, Gisela, M. A.
Leive, Renate
Mück, Stefan
Rohde, Gisela
Schirmer, Rudolf
Schönfeld, Uwe
Schürmann, Burkhard M.
Weichert, Harald, OStD

Entschuldigt sind:

Mitglieder CSU-Fraktion

Daum, Josef

Vertretung für Herrn Björn Cukrowski
Entschuldigt

Laschka, Hans-Peter

Vertretung für Herrn Josef Daum
Entschuldigt

Mitglieder SPD-Fraktion

Ehrhardt, Timo

Entschuldigt

Mitglieder Bündnis 90/Die Grünen

Rudolph, Matthias, Dr.

Mitglieder Frauenliste

Gerstner, Maria

Entschuldigt

Mitglied FDP

Cukrowski, Björn

Entschuldigt

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

- | | | |
|------------|--|--------------------|
| 1 | Informationen | |
| 1.1 | Förderprogramm "Digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen" | 11/010/2020 |
| 2 | Rahmenplan Hochbauprojekte Landkreis Kronach | 11/003/2020 |
| 3 | Kreishaushaltsplan 2020 - Vorberatung der Einzelpläne 2 und 3 sowie des Unterabschnittes 5500 (Sportförderung) | 11/008/2020 |
| 4 | Ermächtigungsbeschluss zur Auftragsvergabe bei Investitionsmaßnahmen 2020 | 11/009/2020 |
| 5 | Unvorhergesehenes | |
| 6 | Anfragen und Sonstiges | |

Landrat Klaus Löffler eröffnet um 14:00 Uhr die Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport. Er begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport fest.

Öffentliche Sitzung

TOP 1 Informationen

Landrat Löffler begrüßt alle Anwesenden, vor allem die Schulleiter, welche der Einladung zur Sitzung zahlreich gefolgt sind.

TOP 1.1 Förderprogramm "Digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen"

Der Freistaat Bayern hat im Rahmen der „Digitalen Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen“ zwei Förderprogramme auf den Weg gebracht.

a) **Masterplan BAYERN DIGITAL II**

- Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer
- Budget für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen (IFU-Budget)

Mit Förderbescheid der Regierung von Oberfranken vom 15.11.2018 erhielt der Landkreis Kronach für seine weiterführenden Schulen aus dem **Digitalbudget** Zuweisungen von **291.403 €** sowie für das **IFU-Budget 151.915 €**, was einer Förderquote von 90 % entspricht. Durch den Landkreis ist jeweils ein Eigenanteil von 10% zu tragen. Die Zuweisung erfolgt nach der von den Schulen auf der Grundlage ihres Medienkonzeptes eingereichten Anträge. Für das **Digitalbudget** musste aufgrund des Gesamtbudgetwertes von >221.000 € eine EU-Ausschreibung nach VgV erfolgen.

- Gesamtauftragswert Digitalbudget Landkreis Kronach: rd. 383.500 €
- Überwiegend erfolgte Beschaffung von Hardware
- Vorlage der Verwendungsbestätigung an Regierung von Oberfranken bis 10/2020
- Mittelzuweisung erfolgt nach Prüfung der Verwendungsbestätigung

b) **DigitalPakt Schule (2019 – 2024)**

Fördergegenstände sind:

- Schulgebäudevernetzung
- WLAN-Infrastruktur
- Interaktionsgeräte
- Digitale Arbeitsgeräte
- Mobile Endgeräte
- Lehr-Lern-Infrastruktur

Förderhöchstbetrag für den Landkreis Kronach: 1.529.183 €

- davon Digitalbudget 1.225.790 €
- davon IFU-Budget 303.393 €
- Anteilsfinanzierung mit Begrenzung auf den Höchstbetrag
- Fördersatz 90 % der zuwendungsfähigen Kosten; 10 % Eigenanteil Landkreis

Beschaffung unter Beachtung des Vergaberechts => aufgrund des Gesamtbudgetwertes EU-Ausschreibung nach VgV

Zusammenfassung gem. Übersicht Regierung von Oberbayern

Regierung von Oberfranken führt Dienstbesprechung zum Förderverfahren am 23.04.2020 nach Kommunalwahl durch

Nach ein paar einleitenden Worten durch Landrat Löffler, erläutert Kreiskämmerer Peter Biedermann den obenstehenden Sachverhalt.

Er weist darauf hin, dass die beiden Förderprogramme losgelöst voneinander zu betrachten sind und hierfür verschiedene Fördermittel zur Verfügung stehen. Die Mittel beim Masterplan Bayern Digital II wurden größtenteils bereits ausgeschöpft und es wurden Aufträge in Höhe von ca. 380 Tsd. EUR vergeben. Der Verwendungsnachweis hierfür wird noch erstellt und muss der Regierung von Oberfranken bis Oktober zugeleitet werden.

Beim Digitalpakt Schule wurde dem Landkreis ein Förderbetrag von rund 1,5 Mio. EUR zugesichert. Da die Förderrichtlinien und Vollzugshinweise jedoch sehr umfangreich und kompliziert gestaltet sind, gilt es vor einem Start der Maßnahme erst die Informationsveranstaltung bei der Regierung von Oberfranken am 23. April abzuwarten.

Hr. Biedermann bittet um Verständnis hierfür, aber es gibt noch zu viele offene Fragen, welche abgeklärt werden müssen und bei Verfahrensfehlern könnte im schlimmsten Fall die Rückzahlung von Fördergeldern drohen. Er veranschaulicht die verschiedenen Modalitäten anhand einer Präsentation und merkt noch an, dass der Landkreis bei den Anschaffungen in Vorleistung gehen muss.

Abschließend sichert er zu, dass mit allen Schulen Abstimmungsgespräche stattfinden werden, sobald alle Informationen vorliegen.

zur Kenntnis genommen

TOP 2 Rahmenplan Hochbauprojekte Landkreis Kronach

Sachverhalt:

In der Anlage werden die Hochbauprojekte bei den Liegenschaften des Landkreises Kronach. Wie aus der Grafik ersichtlich ist, konnten einige Projekte bereits fertiggestellt werden. Beispielfhaft sind hier zu nennen:

- Generalsanierung des KZG
- Generalsanierung des Kreiskulturraums
- Generalsanierung der RS I
- Generalsanierung am Schulzentrum (z. B. Fachklassentrakt, Kreisbibliothek, Dachsanierung Pestalozzischule)

Mit der Generalsanierung/Ausbau der Volkshochschule und der energetischen Sanierung des Landratsamtes befinden sich zwei weitere Großprojekte in Ausführung. Die **Volkshochschule** kann voraussichtlich im Frühjahr 2020 weitgehend fertiggestellt werden. Die **KIP-Maßnahme Landratsamt** (Dach, Fassade und Aufzüge) soll bis Ende 2020 fertiggestellt werden.

Im Zentrum der künftigen Planungen steht an erster Priorität die Sanierung der Berufsschule.

I. Berufsschule

a.) Voruntersuchungen/Voranfragen

- ⇒ Vorgespräche mit 5 potentiellen Begleitbüros für Planungswettbewerb geführt (Interessenerkundung, Anforderungen, ..).
- ⇒ **Schadstoffuntersuchung** durchgeführt – Ergebnisse stehen noch aus
- ⇒ **Tragwerksprüfung** und **Bauteiluntersuchung** – teilweise durchgeführt, Ergebnisse stehen noch aus
- ⇒ **Baugrunduntersuchung** durchgeführt – Ergebnisse stehen noch aus
- ⇒ Diverse **Vermessungsarbeiten** beauftragt
- ⇒ **Kampfmittel-Vorerkundung** (Luftbilddatenbank) durchgeführt
- ⇒ Anfrage Schulleitung **BFM** nach **Raumbedarf** und **Geeignetheit**
- ⇒ Anfrage **Sabelstiftung** nach Interesse

b.) Weitere Schritte

- ⇒ **Raumprogramm** wird mit Berufsschule und Regierung abgeklärt
- ⇒ Anhand der **Untersuchungsergebnisse** muss die Frage **Sanierung** oder **Abbruch/Neubau** geklärt werden.
Welche Anforderungen stellt hier der Fördermittelgeber?
- ⇒ **Interesse/Möglichkeiten** einer **Mitnutzung Dritter** (Sabel, BFM, ..) abklären. Hier handelt es sich um eine Vorfrage zum Planungswettbewerb.
- ⇒ **Fördermöglichkeiten** abklären (insbesondere bei Mitnutzung durch Dritte)

Folgende weitere Hochbauprojekte sind im Rahmenplan enthalten:

II. Turnhallen Schulzentrum (Vorsorge-Planung)

- ⇒ **Schadstoff-Untersuchung** durchgeführt – Ergebnisse stehen noch aus
- ⇒ **Bauteil-Untersuchung/Tragwerksprüfung** beauftragt – Ergebnisse stehen noch aus
- ⇒ Abfrage bei den Schulen am Schulzentrum wegen Raumbedarf für Sporthallen-nutzung erfolgt
- ⇒ **Abklärung mit Regierung von Oberfranken** wegen Fördermöglichkeiten (ggf. auch wegen Multifunktionshalle)

III. Photovoltaik-Anlage Fachklassentrakt

- ⇒ Ausschreibung läuft

IV. Weitere Maßnahmen am Schulzentrum

- ⇒ Sanierung RS II/FWG nach Abschluss der Generalsanierung Gottfried-Neukam Mittelschule durch Schulverband Kronach III
- ⇒ Pestalozzischule: künftige Sanierung in Abstimmung mit Lebenshilfe und den unterschiedlichen Kostenträgern erfordert sehr hohen Verwaltungs- und Koordinierungsaufwand

V. Bauhof Birkach

- ⇒ Erstellung einer Konzeptstudie gemäß KA-Beschluss beauftragt
- ⇒ Voruntersuchungen beauftragt zu Baugrunduntersuchung, Tragwerksplanung, Energieberatung, Schadstoffuntersuchung, Technische Gebäudeausstattung

VI. Turnhalle/Mensa RS I

- ⇒ Sanierungsbedarf in Abhängigkeit von künftiger Planung für das Lehrschwimmbecken (Klärung im Rahmen laufender Konzeptstudie für Crana Mare)
- ⇒ fehlende Mensa
- ⇒ noch bestehende Containerlösung

VII. Innensanierung Landratsamt

- ⇒ **In Vorbereitung ab 2021**
- ⇒ In 2020 erforderlich Ausschreibung Elektro- und IT-Planer Leistungsphase 5 – 8/9
- ⇒ Ausschreibung Heizungsplaner Leistungsphase 3 – 8/9
- ⇒ Fortführung der Planung mit neuem E-Planer und neu ausgeschriebenem Heizungsplaner, auch hinsichtlich künftiger Büroplanung
- ⇒ Ausschreibung Toiletten/Technikräume
- ⇒ Organisation von Ausweichräumen für Büro-Sanierung

VIII. Ölschnitzsee

- ⇒ Neugestaltung und Aufwertung
- ⇒ erfolgt sind Ausschreibung und Vergabe der Tiefbauarbeiten (Wasser/Kanal/Parkplatz), Pumpwerk, Baumfällarbeiten
- ⇒ notwendig sind Abschluss Bauleitplanverfahren durch Gemeinde Steinbach a. Wald, Baugenehmigung Sanitärgebäude
- ⇒ Planung, Ausschreibung und Vergabe Freianlagen, Gebäude
- ⇒ Durchführung der Baumaßnahmen
- ⇒ Freigabe See in 2021 falls fertiggestellt

IX. Wasserschloss Mitwitz

- ⇒ Seit dem 01.01.2020 im Eigentum des Landkreises Kronach
- ⇒ Dauerhafter Unterhalt durch Landkreis
- ⇒ Künftiges Nutzungskonzept steht gegenwärtig noch nicht fest

Um während der Generalsanierung der Berufsschule, die sicherlich ein mehrjähriges Projekt darstellt, keinen Stillstand bei den anderen Hochbauprojekten des Landkreises zu haben, soll der vorliegende Rahmenplan die Grundlage für weitere sog. Schubladenprojekte bilden, die auch während der Generalsanierungszeit bei der Berufsschule durchgeführt werden können.

Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass alle Projekte unter einem Haushaltsvorbehalt stehen und zudem von den personellen Ressourcen im Landratsamt (SG 11 – Kämmerei) abhängen.

Darüber hinaus sind die Schulbaumaßnahmen abhängig von der Bereitstellung ausreichender Fördermittel des Staates.

Eingangs bedankt sich Landrat Löffler bei den Schulleitern/-innen für die sehr gute Arbeit, welche tagtäglich für die Menschen und vor allem Kinder in der Region geleistet wird. Er merkt an, dass in der Vergangenheit viele Gespräche mit den Schulen geführt wurden und dabei immer wieder die Aussage laut wurde, dass schon lange eine Sanierung versprochen worden war.

Er hielt es deshalb unbedingt für nötig, einen Rahmenplan für die Hochbauprojekte des Landkreises zu erstellen. Dieser wurde bereits in der Sitzung des Kreisausschusses vom 10.02.2020 vorgestellt und beschlossen. Landrat Löffler übergibt das Wort an Kreiskämmerer Peter Biedermann und bittet um eine ausführliche Erläuterung.

Hr. Biedermann beginnt mit dem Kernprojekt des Rahmenplans, welches die Baumaßnahme rund um die Berufsschule darstellt. Dieses Vorhaben ist mit Abstand das bedeutendste des Landkreises Kronach in den letzten und auch in den nächsten Jahren. Im Kreistag wurde ein Planungswettbewerb beschlossen, seitdem fanden Gespräche mit fünf Planungsbüros statt.

Es wurden zahlreiche Voruntersuchungen beauftragt, hier stehen die Ergebnisse teilweise aber noch aus. Außerdem wird zurzeit ein Raumbuch erstellt, welches für die Beantragung von Fördermitteln bei der Regierung von Oberfranken benötigt wird. Im Frühjahr soll ein Gespräch stattfinden in dem zunächst die Frage Neubau oder Sanierung erörtert werden soll.

Landrat Löffler ergänzt, dass es hier gilt Gründlichkeit vor Schnelligkeit walten zu lassen. Es müsse zunächst ein Fundament geschaffen werden, welches einen Architektenwettbewerb ermöglicht. Da Überlegungen angestellt wurden, die Berufsfachschule für Musik in der zukünftigen Berufsschule zu integrieren, erwähnt Landrat Löffler, dass der Bezirk ein klares Statement für die Schule in Kronach abgegeben habe.

Da sich das Projekt Berufsschule über mehrere Jahre erstrecken wird, könnte es lt. Hr. Biedermann zwischendurch evtl. zu Leerläufen kommen, welche genutzt werden könnten um kleinere Projekte einzuschieben.

In Frage kommt hierfür z. B. die Sanierung der Turnhallen am Schulzentrum. Um die Raumsituation zu entspannen wird auch eine Erweiterung geprüft, entsprechende Gespräche haben stattgefunden und die Untersuchungen laufen.

Des Weiteren soll an der Realschule I eine Lösung für das vorhandene Lehrschwimmbecken und eine nötige Mensa gefunden werden, außerdem sollen die Container wieder weichen. Bezüglich des Schwimmbeckens müssten allerdings die Ergebnisse der Konzeptstudie für das Crana Mare abgewartet werden, welche durch Stadt und Landkreis beauftragt wurde.

Auf Nachfrage aus dem Gremium teilt Hr. Biedermann mit, dass der Planungswettbewerb im Herbst 2020 ausgeschrieben werden kann, sofern alles gut läuft und die neuen Sporthallen für das KZG natürlich im Konzept mit vorgesehen werden.

➤ **Beschluss:**

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport nimmt Kenntnis von den Hochbauprojekten an den Liegenschaften des Landkreises Kronach und beschließt diese als Rahmenplan.

Die Durchführung von Einzelmaßnahmen bedarf der gesonderten Beschlussfassung durch die jeweiligen Kreisgremien.

Alle Maßnahmen stehen unter einem Haushaltsvorbehalt. Maßnahmen, für die Fördermöglichkeiten in Anspruch genommen werden können, sind abhängig von der Bewilligung ausreichender staatlicher Fördermittel.

ungeändert beschlossen

Ja 10 Nein 0 Anwesend 10 Befangen 0

TOP 3 Kreishaushaltsplan 2020 - Vorberatung der Einzelpläne 2 und 3 sowie des Unterabschnittes 5500 (Sportförderung)

Kreiskämmerer Peter Biedermann führt den vorliegenden Sachbericht zum Haushalt 2020 für die Bereiche Schule, Kultur und Sport aus. Er geht dabei zunächst auf die Entwicklung der Schülerzahlen an den Kreisschulen ein, welche bedingt durch den demografischen Wandel ein minimales Minus zum Vorjahr aufweisen.

Des Weiteren erörtert er die Veränderungen der wichtigsten Positionen im Einzelplan 2. Der Verwaltungshaushalt steigt insgesamt um 324 Tsd. EUR auf rund 8,3 Mio. EUR an. Vor allem bei den Personalausgaben wurden höhere Ansätze veranschlagt und die Kosten für das neue Nahverkehrskonzept machen sich bemerkbar.

Hr. Biedermann wirft einen Blick auf die Ganztagesangebote an den Kreisschulen und hebt die positive Entwicklung der FOS in Kronach hervor, bei welcher sich die Schülerzahl im Schuljahr 2019/2020 auf 41 erhöht hat.

Im Kultur- und Sportbereich erhöhen sich die Ausgaben im Verwaltungshaushalt im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 %. Hier ist vor allem zu erwähnen, dass der Unterhaltsbedarf für das Wasserschloss in Mitwitz moderat erhöht wurde und die Personal- und Wartungskosten am Kreiskulturraum steigen. Erfreulich ist die Entwicklung der Ausleihzahlen der Fahrbücherei, welche im Jahr 2019 seit langem wieder über 10.000 anstiegen.

Dietmar Schmidt von der SPD-Fraktion erkundigt sich nach den Kosten für die Machbarkeitsstudie für das Schwimmbad Crana Mare, diese sind lt. Hr. Biedermann allerdings noch nicht bekannt. Eine Aufteilung erfolgt jedoch zu jeweils 50 % auf Stadt und Landkreis Kronach.

Das Investitionsvolumen beträgt im Bereich Schulen 1,1 Mio. EUR und im Einzelplan 3 (Kultur) 2,1 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies eine Reduzierung um ca. 3 Mio. EUR dar. Die wichtigsten Maßnahmen im Jahr 2020 werden der Abschluss der Generalsanierung des VHS-Gebäudes, die Erneuerung der Heizzentralen an der Berufsschule und am Schulzentrum sowie die Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung sein.

Landrat Löffler fasst zusammen, dass der Bereich Schule und Kultur einen zentralen Schwerpunkt im Haushalt darstellt. Die Erhöhung zum Vorjahr sei adäquat und die Konsolidierung der letzten Jahr könne nun für Investitionen in die Zukunft des Landkreises genutzt werden.

ungeändert beschlossen

Ja 10 Nein 0 Anwesend 10 Befangen 0

TOP 4 Ermächtigungsbeschluss zur Auftragsvergabe bei Investitionsmaßnahmen 2020

Sachverhalt:

Im Vorentwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2020 sind im Schul- und Kulturbereich eine Reihe dringender Investitionsvorhaben eingeplant. Für Auftragsvergaben über 50.000 € ist grundsätzlich der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport zuständig.

In der Praxis müssten dann kurzfristig – auch wegen einzelner Auftragsvergaben – Sitzungen des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport einberufen werden. Dies würde im Hinblick auf die Fristvorschriften im Vergabeverfahren zu erheblichen Problemen führen. Darüber hinaus wäre eine zügige Durchführung - insbesondere von Baumaßnahmen - nicht mehr möglich.

Es wird deshalb darum gebeten, die Verwaltung bei den Investitionsmaßnahmen und bei der Beschaffung von sonstiger Schulausstattung zur Auftragsvergabe zu ermächtigen.

Zum TOP 4 gibt es keinerlei Rückfragen oder Diskussionen.

➤ **Beschluss:**

Im Rahmen des Haushaltsplanes 2020 wird die Verwaltung zur Auftragsvergabe bei den Investitionsmaßnahmen und bei der Beschaffung von sonstiger Ausstattung im Schul- und Kulturbereich ermächtigt.

Dabei ist der Auftrag jeweils dem Anbieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot zu erteilen.

ungeändert beschlossen

Ja 10 Nein 0 Anwesend 10 Befangen 0

TOP 5 Unvorhergesehenes

Es liegen keine Behandlungspunkte vor.

TOP 6 Anfragen und Sonstiges

Es liegen keine Behandlungspunkte vor.

Um 16:00 Uhr schließt Landrat Klaus Löffler die Sitzung des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport.



Klaus Löffler
Landrat



Natalie Mäusbacher
Schriftführer/in